

Verbale Somma Urgenza

In data 15/08/2022, tra le ore 19 e 22, si è verificata un evento meteorico localizzato ed estremamente intenso che ha causato dei danni alla rete di raccolta delle acque meteoriche della discarica nella area di versante retrostante all'impianto di TB.

Le acque meteoriche non regimate si sono infiltrate nel terreno retrostante il muro in cemento armato che, sottoposto ad una spinta eccessiva, si è mobilizzato avviando un fenomeno di rotazione tale da non garantire più la stabilità sua e del cuneo di terreno immediatamente retrostante.

Il muro, lungo complessivamente 25 m, sostiene una scarpata su cui sono collocati pozzetti e canalette di raccolta e smaltimento acque meteoriche che sono risultati ancora integri seppur occlusi da detriti provenienti dal dilavamento della strada sommitale.

Essendo il muro posto in diretto contatto con la strada perimetrale dell'impianto di TB spa, si ritiene che la situazione di incipiente movimentazione non sia compatibile con la possibile circolazione in sicurezza di mezzi e personale nell'area di pertinenza dell'impianto.

In accordo con il personale TB sono state attivate le prime emergenziali attività propedeutiche alla messa in sicurezza dell'area perimetrando la strada ed impedendone l'accesso ed avviati i contatti per rimuovere in urgenza il rischio di possibile crollo della sezione di muro danneggiata.

Si provvederà a ripristinare la piena funzionalità della rete di smaltimento delle acque meteoriche rimuovendo le occlusioni nelle tubazioni e asportando il materiale detritico accumulato nei tratti a valle con l'ausilio di autospurgo all'uopo già contattato.

Il Direttore Tecnico, anche in ragione delle deleghe conferite, dispone, valutata l'urgenza e l'indifferibilità degli interventi da attuare, di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Gottardi Lamberto con sede in Arezzo Loc. Battifolle per un importo stimato di € 35.000 € da contabilizzare a misura, al fine di eliminare la condizione di

pericolo e contestualmente si dà incarico agli uffici competenti di predisporre tutti gli elaborati tecnici e di formalizzare l'incarico.

Terranuova Bracciolini, 16 agosto 2022

Ing. Luca Zipoli
Direttore Tecnico
F.TO IN ORIGINALE